

СОТВОРИТЕ СВОЕ



администрация муниципального района
Черкесский район
Иващенко Н. Н.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ
«СОШ №2 ст. Преградная»
А.В. Писемникова
Приказ № 134 от 25.01.2024 г.



ПЛАН

(дорожная карта)

мероприятий МКОУ «СОШ №2 ст. Преградная»

по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Участие в выездном совещании при Министерстве образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	Декабрь 2023 год	Директор, Завхоз, заместитель директора по безопасности	
2	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	Декабрь 2023 года	Директор	информирование коллектива
3	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): <i>-перевод обучающихся в здания другой образовательной организации;</i>	Декабрь 2023 года 01.02.2024 года	Директор Завхоз, Директор	Приказ по ОУ Акт оценки условий МКОУ «СОШ № 2 ст.Преградная» - 10, 11 классы, МКОУ «СОШ № 2 ст.Преградная» - 0,1-9 классы
4	Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:	до 25.01.2024 года	Рабочая группа	Перевод части внеурочной деятельности и ДО в дистанционный формат

	<ul style="list-style-type: none"> - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания; 				
5	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	до 25.12.2023 года	Рабочая группа	Протокол заседания Рабочей группы	
6	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2024 года	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения	
7	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2024 года	Рабочая группа	Приказ директора ОУ об утверждении совместного плана мероприятий	
8	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: <ul style="list-style-type: none"> - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта 	до 25.12.2023 года	Заместитель директора, классные руководители	<ul style="list-style-type: none"> Протоколы Совета родителей родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ 	
9	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	до 25.01.2024 года	Директор	Договора о сетевом взаимодействии школ № ____ от	
10	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления	до 25.12.2023 года	Директор	По согласованию с директорами принимающих ОУ. Проведение косметического ремонта учебного кабинета	

	образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники				
11	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса	до 25.01.2024 года	Заместитель директора		
12	Информирование Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащении	до 25.12.2023 года	Директор	Информационное письмо	
13	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	до 01.02.2024 года	Рабочая группа, Завхоз	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки. Помощи в организации учебного пространства на территории принимающих ОУ	
14	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 01.02.2024 года	Завхоз, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, педагог- библиотекарь		
15	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	до 25.12.2023 года	Члены группы	Приказ директора ОУ о назначении ответственных лиц	